REPORTE DE ESTATUS

IMPLEMENTACIÓN HUBS

GENERADO EL: LUNES, 26 DE OCTUBRE DE 2026

RESUMEN DE AVANCE POR HUB

Total HUBs: 6

Avance Global: **60%**

HUB SANTA BARBARA	HUB LA PEDRERA	HUB EL PIÑAL	HUB SOCOPO
77%	77%	77%	68%

HUB SAN CRISTOBAL	HUB CUCUTA
61%	0%

RESUMEN DE TAREAS

5	8	5	6
NO INICIADAS	EN CURSO	COMPLETADAS	RETRASADAS

HUB SANTA BARBARA

Avance Global 77%

TAREA	ESTADO	AVANCE	PLANIFICADA	FINALIZACIÓN	*RAZÓN*
Gestión de HUBs	Completado	100%	10/07/2026	-	
Construcción de HUBs	En curso Retrasada	80%	21/07/2026	-	*Construcción finalizada, en espera de informe de entrega*
Implementación de HUBs	No iniciado	50%	-	-	

HUB LA PEDRERA

Avance Global 77%

TAREA	ESTADO	AVANCE	PLANIFICADA	FINALIZACIÓN	*RAZÓN*
Gestión de HUBs	Completado	100%	09/07/2026	-	
Construcción de HUBs	En curso Retrasada	80%	24/07/2026	-	*Construcción finalizada, en espera de informe de entrega*
Implementación de HUBs	En curso	50%	30/11/2026	-	

HUB EL PIÑAL

Avance Global 77%

TAREA	ESTADO	AVANCE	PLANIFICADA	FINALIZACIÓN	*RAZÓN*
Gestión de HUBs	Completado	100%	09/07/2026	-	
Construcción de HUBs	En curso Retrasada	80%	28/07/2026	-	*Construcción finalizada, en espera de informe de entrega*
Implementación de HUBs	En curso	50%	30/11/2026	-	

HUB SOCOPO

Avance Global 68%

TAREA	ESTADO	AVANCE	PLANIFICADA	FINALIZACIÓN	*RAZÓN*
Gestión de HUBs	Completado	100%	10/10/2026	-	
Construcción de HUBs	En curso Retrasada	80%	21/07/2026	-	*Construcción finalizada, en espera de informe de entrega*
Implementación de HUBs	No iniciado	25%	-	-	

HUB SAN CRISTOBAL

Avance Global 61%

TAREA	ESTADO	AVANCE	PLANIFICADA	FINALIZACIÓN	*RAZÓN*
Gestión de HUBs	Completado	100%	08/07/2026	-	
Construcción de HUBs	En curso Retrasada	33%	30/06/2026	-	
Implementación de HUBs	En curso Retrasada	50%	14/08/2026	-	

HUB CUCUTA

Avance Global 0%

TAREA	ESTADO	AVANCE	PLANIFICADA	FINALIZACIÓN	*RAZÓN*
Gestión de HUBs	No iniciado	0%	-	-	
Construcción de HUBs	No iniciado	0%	-	-	
Implementación de HUBs	No iniciado	0%	-	-	